

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-04(मु0) डिबार-33-109/2020 - 1060(7150) /पटना, दिनांक- 26/3/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
सभी परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय :- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदक को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-10104 अनु0 दिनांक-24.12.2020 एवं पत्रांक-7705 अनु0 दिनांक-10.09.2020 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुलग्न सूची में उल्लेखित संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इस आशय की सूचना संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदको को दे।

अनु0:- यथोक्त।


विश्वासभाजन



(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक:- मु0 अ0-04(मु0) डिबार-33-109/2020 - 1060

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-26/3/2021


ज्ञापांक:- मु0 अ0-04(मु0) डिबार-33-109/2020 - 1060

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-26/3/2021

ज्ञापांक:- मु0 अ0-04(मु0) डिबार-33-109/2020 - 1060

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

मुख्य अभियंता-3 परिक्षेत्र

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

सूची-1

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाका

क्रमांक	संबेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा प्रकृत संख्या (PMGSY के मागल)	एकरारनामा के अनुसार अनुरक्षण कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dhirendra Kumar	2160603	Motnaaje REO Road to Baswariya Harijan Toli	MMGSY (SC)	23.07.2020	85.92898	0.00%	0.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु० दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3782 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबेदक का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।
2	M/S Gold Mother Constnution	2150193	Aamachi to Dih Mahuayi	MMGSY (SC)	22.07.2020	231.21051	50.00%	21.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु० दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3774 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	Iftikhar Alam	2150008	Hardiya Path to Bakhari Khajuri	MMGSY (SC)	05.08.2018	61.35269	90.00%	80.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु० दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3735 दिनांक 26.09.2020 द्वारा संबेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	M/S Shivam Kumar	2161492	Bankawa Barharwa Sarak to Mahadait Tola Ward No-4 to 3	MMGSY (SC)	24.09.2019	50.27808	89.00%	89.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु० दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3772 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

SP

SP

क्रमांक	संबंधक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा प्रकृत संख्या (PMGSY के मामले)	एकराशनामा के अनुसार अनुसंधान कार्य समाप्ति की तिथि	एकराशनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	M/S Suman Transmission Prop-Prashant Kumar Kashyap	2170626	Dhaka Phulwaria path me Chaknagari T to Narkatia Harijan Toli tak	MMGSY (SC)	03.07.2019	72.81896	68.00%	68.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु0 दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3770 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबंधक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबंधक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	Navin Kumar	4180046	Panslwa PMGSY to L066 Harijan Toli	GTSNY	19.08.2020	45.02029	0.00%	0.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु0 दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3770 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबंधक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबंधक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
7	Navin Kumar	4180046	L049 to Sahni Tola	GTSNY	23.06.2020*	34.29843	0.00%	0.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु0 दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3769 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबंधक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबंधक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
8	M/S Rudra Enterprises	1180138	Bagaha to Nimuiya via Shekhauna Road	3054	08.03.2020	168.18424	30.00%	30.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु0 दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3769 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संबंधक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संबंधक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

4

8

क्रमांक	संवर्द्धक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्षक तथा प्रकल्प संख्या (PMGSY के भावले)	एकरारनामा के अनुसार अनुसंधान कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि लाख में	कार्य की प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षक अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1												
9	Santosh Prasad	3160061	S20 Bankatwa Inarwa Phulwar to Pakariya Darjiya Tola	NABAR D	19.11.2019	188.84000	70.00%	72.00%	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु 09.2020	विभागीय पत्रांक-3768 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10	Rathaur Builders Pvt.Ltd	836/2013	Shikargaraj Haraj Nurullahpur to Rasulpur	PMGSY BR-11R-322	06.12.2014	209.26000	पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है।	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु 09.2020	विभागीय पत्रांक-3767 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।	
11	M/S Vishnudev Rai Construction Co. Pvt.Ltd.	635/2011	Mishrauliya Pakadiya REO Road to Sunderpur Dil Mahammad	PMGSY BR-11R-324	03.02.2014	288.87000	पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है।	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु 09.2020	विभागीय पत्रांक-3767 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं कराया गया।		
12	Rathaur Builders Pvt.Ltd	836/2013	Rasulpur to Bela	PMGSY BR-11R-330	09.06.2014	258.12000	पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है।	पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु 09.2020	विभागीय पत्रांक-3767 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।	

Q

Q

क्रमांक	संवैदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथ्या ढकेज संख्या (PMGSY के मातले)	एकररनामा के अनुसार अनुक्षण कार्य समाप्ति की तिथि	एकररनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Rathaur Builders Pvt.Ltd	836/2013	Chiraiya Purnahiya REO Road to Dharhari gram via Bairiya gram tak	MMGSY (SC)	30.12.2013	207.41089	पत्रांशय अनुक्षण कार्य संवैदक द्वारा नही किया जा रहा है।		पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.2020	पत्रांक 1449 दिनांक 10.09.2020	पत्रांक 7705 अनु० दिनांक 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3767 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवैदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवैदक का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

गाभीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी

क्रमांक	संवैदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथ्या ढकेज संख्या (PMGSY के मातले)	एकररनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकररनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sri Ranjeet Kumar	3190024	Parsauna to Panjiwara	MIR 3054	22.04.2020	0.00000	0.00%	0.00%	1791 अनु० 09.09.2020	1443 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3796 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवैदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवैदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	Jayanti Singh	1160384	Mothari Dhaka PWD Road Bharwailiya to Laxmipur	MIR 3054	25.06.2019	0.00000	0.00%	0.00%	1791 अनु० 09.09.2020	1443 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3796 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवैदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवैदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

4

5

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चिकिया

क्रमांक	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा श्रेणी संख्या (MMGSY के मातले)	एकराजनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकराजनामा की राशि लाख में	कार्य की मौलिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभिमुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gudya Devi	2150304	Rajpur Sahabganj Pakki Sadak to Trilokwa Mai Ashtan via Harijan Toili	MMGSY (SC)	11.07.2020	89.743020	7%	0.00%	1392 अनु० 09.09.2020	1442 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3788 दिनांक 29.08.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	M/S K.P. Construction Co.	2170645	Jogi NM-28 Jogi Jwala Baha to Sah Tola	MMGSY (SC)	11.07.2020	165.18822	20%	10.55%	1392 अनु० 09.09.2020	1442 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3787 दिनांक 29.08.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	M/S Harshvardhan Construction	2150081	Raghumathpur Kisandev to Dilawarpur Manoharpur Pokhra	MMGSY (SC)	11.07.2020	151.59176	50%	46.96%	1392 अनु० 09.09.2020	1442 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3786 दिनांक 29.08.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	M/S Ulkarsh Builders	2170233	Nagar Gannwan Banula Thakur ke Ghar to Sapun Rai ke Ghar	MMGSY (SC)	28.11.2019	104.31961	15%	13.35%	1392 अनु० 09.09.2020	1442 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3786 दिनांक 29.08.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

प्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल

क्रमांक	संवैदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा संकेत संख्या (MMGSY के मामले)	एकररनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकररनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sri Santosh Kumar Singh	2151153	Pundar to Dubaha Road	MR (3054)	16.09.2019	81.40451	40%		1120 अगु 09.09.2020	1444 अगु 10.09.2020	7705 अगु 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3795 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	M/S Maa Durga Construction & Supplier	1160130	Prathmik Vidyalaya Nvrangiyta to Nvrangiyta	NABAR D	13.01.2019	105.62145	40%		687 अगु 28.06.2020	1444 अगु 10.09.2020	7705 अगु 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3793 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	Sri Navin Kumar	4180046	Mathiya Parahi Road to Naya Tola	MMGSY	28.10.2019	29.32025	10%		687 अगु 28.06.2020	1444 अगु 10.09.2020	7705 अगु 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3792 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	Sri Ratnesh Kumar Singh	2180345	MMGSY Chhatrauni Math Chhauhaniya Tola Road to Grandhak Bandh Harinarayanpur	MMGSY	11.09.2019	62.6332	25%		687 अगु 28.06.2020	1444 अगु 10.09.2020	7705 अगु 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3794 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
5	M/S Maa Durga Construction & Supplier	1160130	Kalupakar to Belahi Kushwaha Tola	MMGSY	06.03.2020	79.62142	50%		687 अगु 28.06.2020	1444 अगु 10.09.2020	7705 अगु 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3794 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्रमांक	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथ्या संकेत संख्या (PMGSY के मापने)	एकरचना के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरचना की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Niraj Kumar	2190048	Phenthara High School to Rupaaulia Mynshar Toi Road	MIR (3054)	09.07.2020	26.12592	30%		687 अनु० 28.06.2020	1444 अनु० 10.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3760 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल

क्रमांक	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथ्या संकेत संख्या (PMGSY के मापने)	एकरचना के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरचना की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M/S Shiva Construction	1462/2009	Construction of Bridge in PWD Road-Arza Nagar	PMGSY BR-11R-461	04.03.2015	227.95	85%	77.87%	1196 अनु० 09.09.2020	1441 अनु० 09.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3765 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	M/S Parmar Enterprises	1200072	L039-L045 Seikhbena to Khugni High Level Bridge across Tlawe River in L045 Sheikhbena to Khugni road at Chainage 500 m.	PMGSY BR-11R-624	31.07.2015	351.52	65%	56.16%	1196 अनु० 09.09.2020	1441 अनु० 09.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3764 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	M/S Parmar Enterprises	1200072	L053-T09 Bahuarwa to Bahuarwa North Tola (VR53) High Level Bridge across Bangri river in Bhelahi to nonnea road ar Chainage 4375.00	PMGSY BR-11R-625	31.07.2019	432.70	90%	79.58%	1196 अनु० 09.09.2020	1441 अनु० 09.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3764 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्रमांक	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा डेक्रेज संख्या (PMGSY के मामले)	एकररनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकररनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षक अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशांसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	M/S Bol Burn Construction	1160047	T06-Bhelahi to Nonca Road 6.00 Km to 12.00 Km High Level Bridge across Tilaave never in the road from Bhelahi to nonca road at Chainage 0.00 Km.	PMGSY BR-11R-629	31.10.2019	1376.77	77%	75.64%	1996 अनु० 09.09.2020	1441 अनु० 09.09.2020	7705 अनु० 10.09.2020	विभागीय पत्रांक-3763 दिनांक 29.09.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
5	M/S Ramna Construction	3876/2013	Tol PWD Road Belwa to Khairwa	MR (3054)	05.02.2017	115.77	संवेदक द्वारा पंचवर्षीय कार्य नहीं किया जा रहा है।	संवेदक द्वारा पंचवर्षीय कार्य नहीं किया जा रहा है।	18738 अनु० 03.12.2020	1770 अनु० 17.12.2020	10104 अनु० 24.12.2020	विभागीय पत्रांक-08 दिनांक 04.01.2021 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	M/S Ramna Construction	3876/2013	G.B.C to Heera Chapara	MR (3054)	05.02.2016	89.71	संवेदक द्वारा पंचवर्षीय कार्य नहीं किया जा रहा है।	संवेदक द्वारा पंचवर्षीय कार्य नहीं किया जा रहा है।	18738 अनु० 03.12.2020	1770 अनु० 17.12.2020	10104 अनु० 24.12.2020	विभागीय पत्रांक-08 दिनांक 04.01.2021 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग