

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 19.05.2020 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो काफेंसिंग द्वारा विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:- उपस्थित पदाधिकारियों की सूची अनुलग्नक पर संलग्न द्रष्टव्य है।

बैठक में विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत् है:-

1 ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना:-

(i) इस योजनांतर्गत सभी 722 अपूर्ण योजनाओं को माह जून 2020 तक अनिवार्यतः गुणवतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। कार्य प्रमंडलवार अपूर्ण योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

GTSNY Progress Report As Per MIS, Dated-19.05.2020					
Sr. No	Division	Ongoing Works (incl. Non-agreement work)	Sr. No	Division	Ongoing Works (incl. Non-agreement work)
1	Virpur	44	47	Tikari	4
2	Forbisganj	39	48	Jahanabad	4
3	Belsand	37	49	Munger	4
4	Mahnar	37	50	Muzaffarpur West	4
5	Triveniganj	29	51	Masaurhi	4
6	Barsoi	25	52	Shekhpura	4
7	Kishanganj-1	25	53	Manjhaul Bakhari	3
8	Maraura	25	54	Motihari	3
9	Biraul	22	55	Imamganj	3
10	Sitamarhi	21	56	Kishanganj-2	3
11	Benipatti	20	57	Madhepura	3
12	Phulparas	16	58	Harnaut	3
13	Paliganj	16	59	Baisi	3
14	Jaynagar	14	60	Purnea	3
15	Katihar	12	61	Dehri	3
16	Dumraon	11	62	Saharsa	3
17	Chakia	11	63	Rosera	3
18	Udakisunganj	11	64	Sheohar	3
19	Sonpur	11	65	Siwan-2	3
20	Maharajganj	11	66	Bhagalpur	2
21	Narkatiaganj	11	67	Kahalgaon	2
22	Jhanjharpur	10	68	Jamui	2
23	Muzaffarpur East-2	10	69	Mohania	2
24	Dalsinghsarai	10	70	Hilsa	2

22

21/5/20

25	Siwan-1	10	71	Barh	2
26	Araria	9	72	Dhamdaha	2
27	Supaul	9	73	Sasaram-2	2
28	Betia	9	74	Bagaha-1	2
29	Daudnagar	8	75	Aurangabad	1
30	Muzaffarpur East-1	8	76	Banka-1	1
31	Chapra-1	8	77	Jagdishpur	1
32	Pupri	8	78	Piro	1
33	Manihari	7	79	Darbhanga-1	1
34	Kharagpur-Tarapur	7	80	Darbhanga-2	1
35	Buxar	6	81	Pakridayal	1
36	Benipur	6	82	Gaya	1
37	Jhajha	6	83	Gopalganj-1	1
38	Chapra-2	6	84	Hathua	1
39	Arwal	5	85	Khagaria	1
40	Balia	5	86	Lakhisarai	1
41	Teghra	5	87	Madhubani	1
42	Nimchak Bathani	5	88	Nawada	1
43	Sherghati	5	89	Rajauli	1
44	Simri Bakhtiyarpur	5	90	Samastipur	1
45	Areraj	4	91	Hajipur	1
46	Sikharna(Dhaka)	4	92	Mahua	1
				Total	722

(ii) Drop कराये जाने वाले योजनाओं को अपने संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल के अनुमोदनोंपरांत विभाग को यथा शीघ्र उपलब्ध कराये।

2 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना:-

(i) इस योजना के अंतर्गत विभागीय MIS पर प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा निष्पादन, एकरारनामा एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आँकड़ों में बिसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं। सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि योजनाओं के आँकड़ों को अद्यतन करते हुए प्रविष्टियों की शुद्धता की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। कार्य प्रमंडलवार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं एवं एकरारनामा किये गये योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done	Gap Between AA and Agreement	Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done	Gap Between AA and Agreement
1	Forbisganj	467	243	224	55	Bagaha-2	88	43	45
2	Siwan-2	307	104	203	56	Banka-1	145	100	45
3	Kishanganj-1	282	88	194	57	BiharSharif	191	147	44
4	Barsoi	348	173	175	58	Araria	208	165	43
5	Jaynagar	356	198	158	59	Chapra-1	150	107	43
6	Betia	247	92	155	60	Nimchak Bathani	84	44	40
7	Madhubani	398	252	146	61	Areraj	158	119	39

Bh.

21/5/22

8	Aurangabad	176	32	144	62	Arwal	109	71	38
9	Madhepura	276	134	142	63	Gaya	96	59	37
10	Chapra-2	312	183	129	64	Gogari	168	131	37
11	Sherghati	189	75	114	65	Kharagpur-Tarapur	48	11	37
12	Darbhanga-2	311	199	112	66	Lakhisarai	126	89	37
13	Rajauli	146	34	112	67	Piro	116	80	36
14	Belsand	129	18	111	68	Begusarai	84	49	35
15	Sitamarhi	187	78	109	69	Muzaffarpur East-2	330	295	35
16	Maraura	336	229	107	70	Simri Bakhtiyarpur	177	143	34
17	Hathua	281	178	103	71	Shekhpura	146	114	32
18	Gopalganj-2	217	117	100	72	Chakia	238	207	31
19	Dalsinghsarai	246	150	96	73	Dehri	52	23	29
20	Muzaffarpur East-1	478	382	96	74	Dumraon	159	130	29
21	Saharsa	269	173	96	75	Jhanjharpur	204	175	29
22	Jamui	93	0	93	76	Munger	36	7	29
23	Mahua	308	217	91	77	Balia	51	23	28
24	Muzaffarpur West	439	350	89	78	Banka-2	263	235	28
25	Samastipur	309	220	89	79	Patori	89	61	28
26	Manihari	262	175	87	80	Sasaram-2	39	12	27
27	Darbhanga-1	312	229	83	81	Triveniganj	177	155	22
28	Gopalganj-1	246	167	79	82	Jhajha	21	0	21
29	Purnea	335	257	78	83	Katihar	145	124	21
30	Baisi	262	185	77	84	Manjhaul Bakhari	57	36	21
31	Benipur	256	180	76	85	Pakridayal	116	95	21
32	Motihari	174	98	76	86	Udakisunganj	169	148	21
33	Biraul	125	50	75	87	Bikramganj	93	73	20
34	Jahanabad	83	12	71	88	Khagaria	81	61	20
35	Pupri	132	65	67	89	Raxaul	122	103	19
36	Benipatti	222	157	65	90	Patna	102	84	18
37	Bhabua	122	57	65	91	Hajipur	193	176	17
38	Nawada	91	28	63	92	Tikari	69	53	16
39	Kishanganj-2	139	77	62	93	Mahnar	232	217	15
40	Rosera	104	45	59	94	Danapur	84	73	11
41	Supaul	126	70	56	95	Sheohar	56	46	10
42	Buxar	213	158	55	96	Jagdishpur	116	108	8
43	Maharajganj	122	67	55	97	Paliganj	84	76	8
44	Teghra	128	75	53	98	Navgachia	77	70	7
45	Dhamdaha	239	187	52	99	Virpur	87	80	7
46	Sasaram-1	132	80	52	100	Barh	65	59	6
47	Siwan-1	213	163	50	101	Kahalgaon	58	52	6
48	Sonpur	214	164	50	102	Masaurhi	120	114	6
49	Daudnagar	94	45	49	103	Bhagalpur	117	112	5
50	Mohania	114	65	49	104	Harnaut	142	138	4
51	Sikharna(Dhaka)	188	139	49	105	Imamganj	25	21	4

Bl.

2/1/2024

52	Bagaha-I	84	37	47	106	Hilsa	207	205	2
53	Phulparas	173	126	47	107	Ara	61	61	0
54	Narkatiaganj	118	72	46	108	Rajgir	75	75	0
Total							18636	12404	6232

- (ii) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के Supplementary Core Network-I में चयनित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर DPR तैयार कराने एवं निविदाओं के निष्पादन में गति लाते हुए मानसून के आगमन से पहले इन योजनाओं में मिट्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण कराये जाने का निदेश सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को दिया गया ।
- (iii) प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन, निविदा निष्पादन एवं एकरारनामा की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल एवं सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया ।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:-

- (i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-1 के योजना अंतर्गत Drop किये जाने वाले 55 पथों एवं 22 पुलों का प्रस्ताव को यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।
- (ii) Terminated Works से संबंधित योजनाओं का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया ।
- (iii) रैयती जमीन से संबंधित 107 पथों एवं 6 पुलों का प्रतिवेदन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गये चेकलिस्ट के अनुसार विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।
- (iv) Foreclosed करायी जाने वाली योजनाओं को वांछित विहित प्रपत्र में दिनांक 21.05.2020 तक उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया है ।

Abstract of PMGSY-I pending Works in which part expenditure incurred (To be Foreclose)							
Sl.No.	Name of Division	No. of Roads	Balance Length	Sl.No.	Name of Division	No. of Roads	Balance Length
1	Araria	1	1.50	10	Khagaria	1	3.50
2	Aurangabad	1	0.20	11	Lakhisarai	1	6.49
3	Baisi	1	1.25	12	Mohania	1	0.35
4	Benipatti	1	2.00	13	Munger	1	1.20
5	Bikramganj	1	1.05	14	Muzaffarpur East-1	3	8.25
6	Darbhang-1	1	0.00	15	Nawada	1	2.00
7	Daudnagar	1	0.66	16	Pakridayal	1	2.96
8	Kahalgaoon	1	1.25	17	Patori	4	12.07
9	Katihar	4	4.97	18	Sheohar	1	0.33
Total						26	50.02

22.

21/5/20

- (v) Re-awarded Works से संबंधित योजनाओं का एकरारनामा OMMAS पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (vi) PMGSY -II से संबंधित योजनाओं के निविदा निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। कार्य अंचल एवं कार्य प्रमंडलवार निविदा निष्पादन से शेष बचे हुए योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

List of Bids pending at Division/ Circle Level Works under PMGSY-II							
Sl. No.	Name of Division	No. of Roads	No. of Bridges	Sl. No.	Name of Division	No. of Roads	No. of Bridges
1	Araria	1	0	21	Phulparas	1	0
2	Forbisganj	1	0	22	Muzaffarpur West	3	0
3	Aurangabad	1	0	23	Rajgir	2	0
4	Daudnagar	2	0	24	Barh	3	0
5	Balia	3	0	25	Danapur	2	0
6	Begusarai	2	0	26	Masaurhi	2	0
7	Manjhaur Bakhri	1	1	27	Paliganj	2	0
8	Teghra	1	1	28	Patna	5	0
9	Jagdishpur	1	0	29	Saharsa	1	0
10	Piro	1	0	30	Dalsingh Sarai	1	0
11	Chapra-2	3	0	31	Rosera	2	0
12	Darbhanga-1	4	0	32	Samastipur	2	0
13	Darbhanga-2	1	0	33	Sheikhpura	1	0
14	Chakia	2	0	34	Belsand	1	0
15	Sherghati	1	0	35	Supaul	1	0
16	Manihari	1	0	36	Mahua	1	0
17	Khagaria	1	0	37	Bagaha-2	1	0
18	Lakhisarai	4	0	38	Bettiah	3	0
19	Madhepura	1	0	39	Narkatiaganj	1	0
20	Jhanjharpur	1	0	Total		68	2

- (vii) PMGSY-III के संबंध में स्वतंत्र अभियंताओं को विभिन्न कार्य प्रमंडलों में Facility Survey करने का कार्य दिनांक 19.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक पूर्ण कराया जाना है। इस संबंध में सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडलों को Facility Survey को ससमय पूर्ण कराने हेतु वांछित सहयोग एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- (viii) PMGSY -III योजनान्तर्गत पथों के उन्नयन कार्य हेतु नागरिक सुविधाओं, कार्यालयों के मानचित्रण के पश्चात तैयार CUCPL (Draft Comprehensive Up-gradation cum

BL.

21/5/20

Consolidation Priority List) को पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदित कराये जाने का निदेश दिया गया।

4. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018:-

(i) नई अनुरक्षण नीति अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के निविदा निष्पादन एवं कार्य प्रारंभ करने में तेजी लाने एवं प्रगति के आंकड़ों को Online MIS पर प्रविष्टि किये जाने का निदेश दिया गया। कार्य प्रमंडलवार स्वीकृत योजनाओं एवं एकरारानामा से संबंधित विवरणी निम्नांकित है:-

New MR Report (Administrative Approval & Agreement)									
Sr No	Division	Admin Approval	Agreement Done	Gap Between AA and Agreement	Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done	Gap Between AA and Agreement
1	Sasaram-1	126	5	121	55	Samastipur	70	32	38
2	Mahua	98	9	89	56	Paliganj	43	6	37
3	Betia	105	21	84	57	Udakisunganj	37	0	37
4	Muzaffarpur West	158	76	82	58	Darbhangha-2	36	0	36
5	Jamui	161	84	77	59	Bikramganj	82	47	35
6	Araria	76	0	76	60	Khagaria	40	6	34
7	Pupri	74	0	74	61	Shekhpura	34	0	34
8	Jahanabad	74	2	72	62	Darbhangha-1	33	0	33
9	Forbisganj	71	0	71	63	Gopalganj-1	39	6	33
10	Chapra-1	87	19	68	64	Madhepura	38	5	33
11	Bhagalpur	73	6	67	65	Sherghati	49	17	32
12	Harnaut	80	14	66	66	Sonpur	46	15	31
13	Lakhisarai	75	9	66	67	Triveniganj	33	2	31
14	Narkatiaganj	74	12	62	68	Piro	71	42	29
15	Chakia	67	7	60	69	Dehri	28	0	28
16	Mahnar	89	29	60	70	Siwan-2	41	13	28
17	Tikari	70	10	60	71	Arwal	49	22	27
18	Jhajha	88	29	59	72	Kishanganj-1	44	17	27
19	Areraj	86	28	58	73	Manjhaul Bakhari	27	0	27
20	Begusarai	58	0	58	74	Rajauli	64	38	26
21	Banka-1	76	19	57	75	Virpur	26	0	26
22	Muzaffarpur East-2	66	9	57	76	Baisi	53	28	25
23	Chapra-2	72	16	56	77	Motihari	50	26	24
24	Sitamarhi	62	6	56	78	Dhamdaha	52	29	23
25	Banka-2	78	24	54	79	Rosera	30	7	23
26	Hajipur	88	35	53	80	Maharajganj	59	37	22
27	Belsand	52	0	52	81	Simri Bakhtiyarpur	43	22	21
28	Sikharna(Dhaka)	82	31	51	82	Jhanjharpur	21	1	20
29	Daudnagar	91	41	50	83	Dalsinghsarai	61	42	19

Bh.

(Handwritten signature)

30	Madhubani	53	3	50	84	Gopalganj-2	19	0	19
31	Nawada	69	20	49	85	Pakridayal	55	36	19
32	Patna	68	20	48	86	Sheohar	22	3	19
33	Teghra	51	3	48	87	Benipur	18	0	18
34	Navgachia	50	3	47	88	Manihari	22	4	18
35	Danapur	46	0	46	89	Biraul	24	7	17
36	Muzaffarpur East-1	110	64	46	90	Imamganj	17	0	17
37	Saharsa	55	10	45	91	Kishanganj-2	17	0	17
38	Kahalgaoon	53	10	43	92	Supaul	20	3	17
39	Mohania	72	29	43	93	Phulparas	23	8	15
40	Munger	50	7	43	94	Benipatti	30	16	14
41	Purnea	73	30	43	95	Jagdishpur	27	13	14
42	Raxaul	46	4	42	96	Sasaram-2	14	0	14
43	Katihar	41	0	41	97	Kharagpur- Tarapur	46	33	13
44	Masaurhi	59	18	41	98	Barsoi	11	0	11
45	Aurangabad	134	94	40	99	Hilsa	55	44	11
46	Maraura	59	19	40	100	Bhabua	65	55	10
47	Bagaha-1	76	37	39	101	Gaya	65	55	10
48	BiharSharif	47	8	39	102	Gogari	41	34	7
49	Jaynagar	39	0	39	103	Nimchak Bathani	21	14	7
50	Barh	55	17	38	104	Siwan-1	25	18	7
51	Buxar	87	49	38	105	Balia	5	0	5
52	Hathua	66	28	38	106	Ara	42	41	1
53	Patori	51	13	38	107	Dumraon	30	29	1
54	Rajgir	44	6	38	108	Bagaha-2	21	21	0
Total							6045	1927	4118

5. बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों एवं पुलों की मरम्मत :-

(i) वर्ष 2019-20 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों एवं पुलों की मरम्मत के पश्चात मापी पुस्तिका (MB) एवं जॉच प्रतिवेदन (IR) की छाया प्रति MIS के FDR Module में अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

क्रमांक	कार्य प्रमंडल का नाम	रोड की संख्या	कमी
1	बिरौल	27	MB Amount/ IR Not Uploaded
2	औरंगाबाद	21	IR Not Uploaded
3	महनार	4	MB/IR Not Uploaded
4	मुंगेर	2	MB/IR Not Uploaded
5	महाराजगंज	2	MB/IR Not Uploaded
6	शेखपुरा	1	MB/IR Not Uploaded
7	मुजफ्फरपुर पूर्वी-1	1	MB/IR Not Uploaded
8	गोपालगंज	1	MB/IR Not Uploaded
कुल		59	

Bl.

21/5/20

Covid-19 महामारी में Social Distancing एवं नियमों का अनुपालन करते हुए सभी योजनाओं के कार्यों को सुरक्षा के साथ कराये जाने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

~~21/5/20~~
(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक-BRRDA(HQ) State MIS- 78/13 - 885 — /पटना, दिनांक- ~~22-5-2020~~
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता / सभी नोडल अधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

~~21/5/20~~
सचिव

ज्ञापांक-BRRDA(HQ) State MIS- 78/13 - 885 /पटना, दिनांक- ~~22-5-2020~~
प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सभी कार्यपालक
अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

~~21/5/20~~
सचिव

ज्ञापांक-BRRDA(HQ) State MIS- 78/13 - 885 /पटना, दिनांक- ~~22-05-2020~~
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

~~21/5/20~~
सचिव