

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-03.08.2020 को VC के माध्यम से GTSNY की सचिव महोदय द्वारा की गयी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।


उपस्थिति:- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

समीक्षोपरांत कार्यवाही के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-


1. GTSNY अंतर्गत Near Completion तथा Work in Progress के रूप में संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता द्वारा संसूचित योजनाओं को, जिनकी संख्या 281 है, को हर हाल में 31.08.2020 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
2. GTSNY अंतर्गत जिन योजनाओं का निर्माण कार्य निजी भूमि के कारण बाधित है, उनमें सन्निहित निजी भूमि को सतत लीज पर प्राप्त करने की कार्रवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करने का निदेश दिया गया।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेलसंड को 10 योजनाओं में सन्निहित निजी भूमि को सतत लीज पर प्राप्त करने हेतु सभी प्रक्रिया का निष्पादन यथाशीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।
4. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को GTSNY अंतर्गत सभी 14 अपूर्ण योजनाओं को 31.08.2020 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
5. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बिरौल को GTSNY अंतर्गत Near Completion के रूप में संसूचित 8 अपूर्ण योजनाओं को 31.08.2020 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। GTSNY अंतर्गत 1 योजना में Enchroachment को क्षेत्रीय प्रशासन से मिलकर यथाशीघ्र दूर कराने का निदेश दिया गया।
6. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज को GTSNY अंतर्गत अपूर्ण 17 योजनाओं में से 16 का निर्माण कार्य 31.08.2020 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
7. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, महनार को मुख्यालय, पटना में अभियंता प्रमुख के समक्ष GTSNY अंतर्गत अपूर्ण सभी 34 योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
8. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, फुलपरास को GTSNY अंतर्गत अपूर्ण सभी 8 योजनाओं को 31.08.2020 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

9. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को GTSNY अंतर्गत अपूर्ण 24 योजनाओं में से 10 योजनाओं को 31.08.2020 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को GTSNY अंतर्गत अपूर्ण 35 योजनाओं में से 20 योजनाओं को 31.08.2020 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
11. GTSNY सरकार के सात निश्चय में सम्मिलित एक अतिमहत्वपूर्ण योजना है। अतः GTSNY अंतर्गत लंबित सभी योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में संबंधित कार्यपालक अभियंता को गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निदेश दिया गया।
12. GTSNY अंतर्गत लंबित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा तथा सतत अनुश्रवण करने हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया।


अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव


ज्ञापांक-मु0 अ0-4 (मु0) GTSNY -35-4 /19- 2540 दिनांक- 07/08/2020
प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/ मुख्य अभियंता-1,2 तथा 3/
नोडल पदाधिकारी, GTSNY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक-मु0 अ0-4 (मु0) GTSNY -35-4 /19- 2540 दिनांक- 07/08/2020
प्रतिलिपि- सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सभी
कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक-मु0 अ0-4 (मु0) GTSNY -35-4 /19- 2540 दिनांक- 07/08/2020
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सचिव