

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0) डिबार-33-68/2020 ~ 1082 (अनु0)

/पटना, दिनांक-31/3/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
सभी परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय :- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदकों को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-6064 अनु0 दिनांक 11.08.2020 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुलग्न सूची-1 में उल्लेखित संवेदको से सूची के स्तम्भ-13 में वर्णित पत्र द्वारा अपना पक्ष रखने का मौका उपलब्ध कराया गया, परन्तु संवेदकों द्वारा अपना पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के आलोक में संवेदकों को एकरारनामा में निहित प्रावधानों के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इस आशय की सूचना संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदको को दे।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख


/पटना, दिनांक-31/3/2021

ज्ञापांक:- मु0अ0-4 (मु0) डिबार-33-68/2020 ~ 1082

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ज्ञापांक:- मु0अ0-4 (मु0) डिबार-33-68/2020 ~ 1082


प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-31/3/2021

ज्ञापांक:- मु0अ0-4 (मु0) डिबार-33-68/2020 ~ 1082

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-31/03/2021


अभियंता प्रमुख

मुख्य अभियंता-3 परिक्षेत्र

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी

सूची-1

क्रमांक	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या (PMGSY) के मामले	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता का अनुशासा पत्रांक एवं दिनांक.	अधीक्षण अभियंता का अनुशासा पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता का अनुशासा पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Amber Infra Project Pvt. Ltd.	1180020	L028-Jatwa Link road No. 23 to Janerwa (VR4) Jatwa se Janerwa Path me CH-7400 Par Ledihar ke pass Pui ka Nirman	PMGSY	14.12.2019	268.88538	58%		1551/ 06.08.20	1204 अनु दिनांक 08.08.20	6064 अनु दिनांक 11.08.20	विभागीय पत्रांक-2801 दिनांक 21.08.20 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	Bolbum Construction, At-Dharamgunj, Dist.-Kishanganj	1160047	L022- Motihari Chauradano Pirauli road to Jhitkahiya (VR8) RCC Bridge over Tilawe river in Motihari Chhauradano pirauli road Jhitkahian (021)	PMGSY	26.11.19	393.14982	60%		1551/ 06.08.20	1204 अनु दिनांक 08.08.20	6064 अनु दिनांक 11.08.20	विभागीय पत्रांक-2800 दिनांक 21.08.20 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

4

10

क्रमांक	संवेदक का नाम एवं पता	निर्देशन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या (PMGSY) के मामले	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति में प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति में प्रतिशत में	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
3	M/S Mishra Construction At - Raza Bazar, Motihari, Dist- East Champaran		L062- Chichurahiya to Rohniya Nahar Hokar (VR22)	PMGSY	04.01.2016	408.71954	62%		1551/ 06.08.20	1204 अनु० दिनांक 08.08.20	6064 अनु० दिनांक 11.08.20	विभागीय पत्रांक-2821 दिनांक 28.08.20 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मौज की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	M/S Rana Construction At - Bariya, Keshariya Dist- East Champaran	1160024	L043 (Pancharirwa to Sayampur barwa (VR69)	PMGSY	14.09.18	76.57601	71%		1551/ 06.08.20	1204 अनु० दिनांक 08.08.20	6064 अनु० दिनांक 11.08.20	विभागीय पत्रांक-2802 दिनांक 21.08.20 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मौज की गई। संवेदक द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

~~10~~

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

21/08/21