

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

पत्रांक:-मु०अ०-4(मु०) डिबार-33-195/2020 - 1192(अनु०) /पटना, दिनांक:- ०८/०४/२०२१

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
सभी परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदकों को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक:-4445 (अनु०) दिनांक 18.09.2020 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अनुलग्नक सूची-1 में उल्लेखित संवेदकों से सूची के स्तम्भ-13 में वर्णित पत्र द्वारा निर्माण कार्य ससमय नहीं कराने के संबंध में अपना पक्ष उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया, परंतु संवेदक द्वारा अपना पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के आलोक में संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संवेदक को डीबार कर विभाग द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है, जिसकी सूची संलग्न है।

यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इस आशय की सूचना कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से भी संबंधित संवेदक को दे।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:- मु०अ०-4(मु०) डिबार-33-195/2020 - 1192(अनु०) /पटना, दिनांक ०८/०४/२०२१

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:- मु०अ०-4(मु०) डिबार-33-195/2020 - 1192(अनु०) /पटना, दिनांक ०८/०४/२०२१
प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:- मु०अ०-4(मु०) डिबार-33-195/2020 - 1192(अनु०) /पटना, दिनांक ०८/०४/२०२१
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
पत्र के साथ संलग्न सूची को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अभियंता प्रमुख

मुख्य अभियंता-1 प्रक्षेत्र,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-नालंदा
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-राजगीर

पृष्ठी-1

क्र०सं०	संबंधक का नाम/पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	योजना शीर्ष तथा शैक्षण संख्या	एकरचनाम के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरचनाम की राशि (लाख में)	कार्य की प्रतिशत प्रगति (प्रतिशत में)	कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशासना का पत्रांक एवं दिनांक	अभियंता की अनुशासना का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासना का पत्रांक एवं दिनांक	अव्युक्ति
1	Sri Upendra Kumar Singh, S/o Sri Kishori Prasad, Hanuman Nagar, Patna-20.	2150528	House of Jiwai Yadav to T04	MMGSY (NDB)	08.03.2020	18.81168	10%	0.00%				4195/20.10.2020 द्वारा स्वीकारण की मांग की गयी। स्वीकारण अप्रप्त
2	Sri Abhishek Kumar Ranjan, Plot No.-404, Rameswaram Apartment, Phase-1, Near Pandey Motors, Bhoornath Road, Patna.	4180130	L052 to Kamalbhigha	MMGSY (Gen)	26.04.2020	42.29383	60%	0.00%				4146/19.10.2020 द्वारा स्वीकारण की मांग की गयी। स्वीकारण अप्रप्त
3	Ranjan Brothers & Sons Construction, Pro.-Sri Rahul Bhatti, Vill.-Ajnura, Ps.-Noorsara, Dist.-Nalanda.	3180039	Murgon Chhabhapur Path to Balwapur	State Schemes	13.12.2019	24.39545	30%	0.00%	676(अनु०)/12.09.2020	1115(अनु०)/16.09.2020	4445(अनु०)/18.09.2020	4145/19.10.2020 द्वारा स्वीकारण की मांग की गयी। स्वीकारण अप्रप्त
4	Sulochana Kumari, Vill.-Allipur, Po.-Kava, Ps.-Hilsa, Nalanda.	18232280	L044 to Kajata east	MMGSY (Gen)	30.04.2020	21.99837	70%	34%				4144/19.10.2020 द्वारा स्वीकारण की मांग की गयी। स्वीकारण अप्रप्त
5	Sri Shashi Ranjan, Vill.+Po.-Nahub, Ps.-Rajgir, Nalanda-803116.	4190094	L053 to Bande	MMGSY (Gen)	25.05.2020	31.08538	45%	60%				4143/19.10.2020 द्वारा स्वीकारण की मांग की गयी। स्वीकारण अप्रप्त
6	Sri Rahul Anand, S/o Ravindra Kumar, Kalashpuri, Road No.-9, Near Kedia house, Hanuman Nagar, Patna-20.	4190088	L047 to Radha Biglia	MMGSY (Gen)	25.05.2020	30.25085	70%	30%				4142/19.10.2020 द्वारा स्वीकारण की मांग की गयी। स्वीकारण अप्रप्त
7			L051 to Damariya	MMGSY (Gen)	27.05.2020	31.32	70%	33%				

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग।

21/11/20