

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2025 को 9.30 बजे (शनिवार) पूर्वाह्न में विभाग अंतर्गत कार्यान्वित राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. डॉ० बी० राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
2. श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
3. श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग
4. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राड
5. श्री बरुण कुमार, नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना एवं राज्य योजना (नाबार्ड), ग्रामीण कार्य विभाग

1. कार्य प्रमंडलवार निर्माणाधीन योजनाओं की स्थिति निम्नवत् है-

| S No | Division | On going Scheme | | On Time | | Less than 6 Months | | 6 months -1 year | | 1 year - 2 years | | More than 2 years | |
|------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | No of roads | Balance Length for Construction (km) | No of roads | Balance Length for Construction (km) | No of roads | Balance Length for Construction (km) | No of roads | Balance Length for Construction (km) | No of roads | Balance Length for Construction (km) | No of roads | Balance Length for Construction (km) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Motihari | 5 | 5.175 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 |
| 2 | Muzaffarpur East-1 | 5 | 0.440 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Darbhanga-1 | 4 | 2.024 | 2 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.289 |
| 4 | Kharagpur-Tarapur | 4 | 3.440 | 2 | 2.6 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sasaram-1 | 4 | 1.610 | 4 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Virpur | 4 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.106 |
| 7 | Arwal | 3 | 0.810 | 0 | 0 | 3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bhabua | 3 | 1.040 | 3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BiharSharif | 3 | 3.050 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 1.352 | 0 | 0 | 1 | 0.748 |
| 10 | Gogari | 3 | 8.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.87 |
| 11 | Harnaut | 3 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.433 |
| 12 | Saharsa | 3 | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.85 |
| 13 | Bikramganj | 2 | 2.900 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dumraon | 2 | 2.310 | 1 | 2.15 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mohania | 2 | 2.900 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pakridayal | 2 | 0.867 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.737 |
| 17 | Raxaul | 2 | 2.765 | 2 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Araria | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Baisi | 1 | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.437 |
| 20 | Benipatti | 1 | 0.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Betia | 1 | 0.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bhagalpur | 1 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
| 23 | Biraul | 1 | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.24 |
| 24 | Chapra-1 | 1 | 2.250 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Danapur | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Bl

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|---------------|
| 26 | Jahanabad | 1 | 1.440 | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lakhisarai | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Madhepura | 1 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.105 |
| 29 | Maharajganj | 1 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 |
| 30 | Mahnar | 1 | 0.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.39 |
| 31 | Mahua | 1 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 |
| 32 | Manjhaul Bakhari | 1 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Masaurhi | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 34 | Munger | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| 35 | Muzaffarpur West | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
| 36 | Navgachia | 1 | 0.140 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Paliganj | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Patori | 1 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.07 |
| 39 | Rajgir | 1 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 |
| 40 | Sasaram-2 | 1 | 0.300 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Shekhpura | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sheohar | 1 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 |
| 43 | Sherghati | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| 44 | Sikhama(Dh aka) | 1 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.534 |
| 45 | Simri Bakhtiyarpur | 1 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.555 |
| 46 | Sitamarhi | 1 | 0.030 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Siwan-1 | 1 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.25 |
| 48 | Sonpur | 1 | 3.860 | 1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Supaul | 1 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.525 |
| 50 | Tikari | 1 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
| 51 | Udakisungan j | 1 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
| | Total | 88 | 95.961 | 32 | 30.740 | 9 | 2.110 | 5 | 2.687 | 1 | 0.7 | 41 | 59.724 |

निदेश दिया जाता है कि :-

- (क) राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (ख) यदि योजना समय-सीमा के अंदर पूर्ण नहीं होती हो तो वांछित योजना से संबंधित संवेदक से संशोधित समयावधि लेते हुए योजना को पूर्ण कराया जाये। यदि संवेदक द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एकरारनामा के शर्तों के अनुसार कार्रवाई अविलंब प्रारंभ की जाये।
- (ग) सभी पूर्ण की गयी पथों में संवेदक से पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा उनके विरुद्ध एकरारनामा के शर्तों के अनुसार कालीसूची में दर्ज करने की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ की जाये।

(अनुपालन - संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल)

BL

2. कार्य प्रमंडलवार निर्माणाधीन योजनाओं में अव्ययित शेष राशि (Unspent Blance) की स्थिति निम्नवत् है-

| Divisionwise Unspent Blance in State Scheme (NABARD) | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| Sr.No | Division | Ongoing Schemes | | Fund Allocation (in cr) | Expenditure done against Fund Allocation as per MIS (in cr) | Unspent balance as per MIS (in cr) |
| | | Ongoing Roads | Ongoing Bridges | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5-6) |
| 1 | Kishanganj-2 | | 19 | 47.671 | 31.766 | 15.905 |
| 2 | Araria | 1 | 23 | 27.439 | 12.802 | 14.638 |
| 3 | Forbisganj | | 19 | 14.330 | 4.555 | 9.775 |
| 4 | Pupri | | 8 | 13.671 | 4.383 | 9.288 |
| 5 | Katihar | | 3 | 11.887 | 2.795 | 9.092 |
| 6 | Narkatiaganj | | 8 | 26.388 | 18.879 | 7.509 |
| 7 | Sitamarhi | 1 | 3 | 12.001 | 5.325 | 6.676 |
| 8 | Jhajha | | 6 | 11.441 | 4.913 | 6.529 |
| 9 | Baisi | 1 | 7 | 14.612 | 8.294 | 6.318 |
| 10 | Simri Bakhtiyarpur | 1 | 5 | 23.623 | 18.770 | 4.853 |
| 11 | Sonpur | | 2 | 4.383 | 0.000 | 4.383 |
| 12 | Raxaul | 1 | 3 | 9.578 | 5.237 | 4.341 |
| 13 | Rosera | | 5 | 10.707 | 6.446 | 4.261 |
| 14 | Bhabua | 1 | 6 | 9.184 | 4.963 | 4.221 |
| 15 | Virpur | 3 | 1 | 7.880 | 3.973 | 3.907 |
| 16 | Biraul | 1 | 5 | 8.139 | 4.373 | 3.766 |
| 17 | Kishanganj-1 | | 6 | 4.912 | 1.421 | 3.490 |
| 18 | Motihari | 2 | 2 | 6.571 | 3.263 | 3.308 |
| 19 | Manihari | | 1 | 3.020 | 0.000 | 3.020 |
| 20 | Mahnar | | 6 | 15.748 | 12.820 | 2.928 |
| 21 | Supaul | 1 | 2 | 3.167 | 0.275 | 2.893 |
| 22 | Chakia | | 2 | 2.871 | 0.000 | 2.871 |
| 23 | Sheohar | | 2 | 5.566 | 2.854 | 2.712 |
| 24 | Sikharna(Dhaka) | 1 | 2 | 22.954 | 20.282 | 2.672 |
| 25 | Barsoi | | 10 | 18.872 | 16.357 | 2.515 |
| 26 | Khagaria | | 1 | 2.460 | 0.000 | 2.460 |
| 27 | Udakisunganj | 1 | 4 | 12.686 | 10.444 | 2.242 |
| 28 | Balia | | 2 | 5.917 | 3.914 | 2.003 |
| 29 | Aurangabad | | 1 | 1.890 | 0.000 | 1.890 |
| 30 | Darbhangha-1 | | 2 | 3.746 | 1.859 | 1.887 |
| 31 | Benipatti | | 5 | 13.141 | 11.287 | 1.854 |
| 32 | Muzaffarpur East-1 | | 2 | 1.810 | 0.000 | 1.810 |
| 33 | Madhepura | | 2 | 10.010 | 8.234 | 1.776 |
| 34 | Jhanjharpur | | 2 | 1.580 | 0.000 | 1.580 |
| 35 | Pakridayal | 1 | 3 | 13.658 | 12.137 | 1.522 |
| 36 | Purnea | | 1 | 1.520 | 0.000 | 1.520 |
| 37 | Kharagpur-Tarapur | 1 | 2 | 3.808 | 2.396 | 1.412 |

Bk.

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 38 | Nawada | | 1 | 3.364 | 1.962 | 1.402 |
| 39 | Jahanabad | | 3 | 5.701 | 4.413 | 1.288 |
| 40 | Maharajganj | | 1 | 1.220 | 0.000 | 1.220 |
| 41 | Hathua | | 2 | 2.724 | 1.604 | 1.120 |
| 42 | Bikramganj | | 2 | 1.297 | 0.245 | 1.052 |
| 43 | Bagaha-1 | | 2 | 10.163 | 9.126 | 1.037 |
| 44 | Dehri | | 2 | 1.019 | 0.000 | 1.019 |
| 45 | Mahua | | 2 | 4.427 | 3.424 | 1.003 |
| 46 | Muzaffarpur East-2 | | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 47 | Masaurhi | | 1 | 3.839 | 2.902 | 0.937 |
| 48 | Samastipur | | 2 | 4.115 | 3.219 | 0.896 |
| 49 | Hajipur | | 2 | 0.760 | 0.000 | 0.760 |
| 50 | Chapra-2 | | 1 | 2.336 | 1.678 | 0.658 |
| 51 | Tikari | | 1 | 5.122 | 4.507 | 0.616 |
| 52 | Piro | | 1 | 1.114 | 0.571 | 0.544 |
| 53 | Sherghati | 1 | 1 | 1.813 | 1.302 | 0.511 |
| 54 | Ara | | 1 | 0.470 | 0.000 | 0.470 |
| 55 | Maraura | | 2 | 5.894 | 5.478 | 0.417 |
| 56 | Sasaram-1 | 2 | | 1.930 | 1.522 | 0.408 |
| 57 | Bhagalpur | 1 | | 0.387 | 0.000 | 0.387 |
| 58 | BiharSharif | 2 | 1 | 4.225 | 3.870 | 0.355 |
| 59 | Dhamdaha | | 2 | 3.680 | 3.340 | 0.340 |
| 60 | Saharsa | 3 | 1 | 4.657 | 4.323 | 0.334 |
| 61 | Patna | | 1 | 2.001 | 1.669 | 0.332 |
| 62 | Rajgir | | 1 | 2.154 | 1.866 | 0.288 |
| 63 | Arwal | 2 | | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
| 64 | Gogari | 1 | 1 | 7.524 | 7.244 | 0.280 |
| 65 | Patori | | 2 | 4.770 | 4.541 | 0.229 |
| 66 | Banka-1 | | 1 | 0.529 | 0.319 | 0.210 |
| 67 | Benipur | | 1 | 1.096 | 0.906 | 0.190 |
| 68 | Hilsa | | 1 | 0.831 | 0.704 | 0.127 |
| 69 | Teghra | | 1 | 4.463 | 4.411 | 0.052 |
| 70 | Triveniganj | | 1 | 1.567 | 1.565 | 0.002 |
| Total | | 29 | 226 | 505.323 | 321.727 | 183.597 |

निदेश दिया जाता है कि :-

- (क) राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण करते हुए किये हुए कार्य का भुगतान अविलंब किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (ख) निर्माणाधीन योजनाओं में कार्य प्रमंडलों द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में उपलब्ध कराये गये आवंटन के अनुसार व्यय की समीक्षा की गयी जिसमें संबंधित कार्य प्रमंडलों द्वारा अव्ययीत शेष राशि (Unspent Blance) का शीघ्र भुगतान करते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करते हुए प्रगति लायी जाये।
- (ग) योजनाओं में भुगतान की प्रगति को विभागीय MIS पर नियमित अद्यतन किया जाये।

Bl.

(अनुपालन - संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल)

3. कार्य प्रमंडलवार 24 अदद निविदा प्रक्रियाधीन योजनाओं का स्थिति निम्नवत् है-

| Tender progress summary under State Scheme (NABARD) | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|---|---------------|------------------------|-------------------|
| Sl. No | Name of District | Division | Description of the Works | Length (m/Km) | Total Amount (In lacs) | Remarks |
| 1 | Araria | Forbisganj | Construction of R.C.C. Bridge at Deviganj Patra PMGSY ke Dharmendra Gupta ke Ghar se (Ktindilpur) via Jay ke Ghar tak At Ch-1.400 Km. | 17.500 m | 135.81 | At Division level |
| 2 | Araria | Forbisganj | Construction of RCC Bridge in L056 Rampur To Belsandi at CH-14.00 Km | 17.500 m | 142.86 | |
| 3 | Aurangabad | Aurangabad | Construction of Approach Road from Patna Main Canal to Bhalua RCC Culvert | 0.8 km | 84.134 | At CE Level |
| 4 | Aurangabad | Aurangabad | Construction of Approach Road from Barun Patna Main Canal to Chura Village RCC Culvert | 1.75 km | 177.747 | |
| 5 | Aurangabad | Aurangabad | Construction of Approach Road from Barun Patna Main Canal to Dhuriya and Mahuari village RCC Culvert | 1.35 km | 122.124 | |
| 6 | Aurangabad | Aurangabad | Construction of Approach Road From Patna Main Canal to Janpur Culvert | 1.6 km | 135.003 | |
| 7 | Chapra | Chapra-1 | NH- 722 Kamalpur to Near Gautam B.ED College | 0.435 Km | 44.19 | At SE Level |
| 8 | Chapra | Chapra-2 | Saran Jila Antrgat Dumri Nadi par Kali Singh ke pass pul ka Pahuch Path Nirman | 0.225Km | 48.09 | At SE Level |
| 9 | East Champaran | Chakia | Construction of approach road of bridge situated on kalyanpur bansghat panchayat,bansghat village over danda river | 0.330 km | 34.631 | At SE Level |
| 10 | Gopalganj | Gopalganj-2 | Construction of RCC Bridge over Ghoghari river Under L041 to L039 Bathrol Kurmi Tola | 29.06 m | 306.99 | At CE Level |
| 11 | Kishanganj | Kishanganj-1 | Construction of RCC Bridge in Murmula Chowk to Addiwashi Tola Road | 17.500 m | 150 | At CE Level |
| 12 | Kishanganj | Kishanganj-1 | Construction of RCC Bridge at Tena Sundarbari REO Road To Mala Road MMGSY Road | 52.500 m | 462.84 | |
| 13 | Kishanganj | Kishanganj-1 | Construction of RCC Bridge in PMGSY road Dalbabi toMohanmmad Nagar via Narriyal Badi Saidul | 17.5 m | 154.69 | |
| 14 | Kishanganj | Kishanganj-1 | Construction of RCC Bridge in Parihalpur to L032 MMGSY road | 17.5 | 166.11 | |
| 15 | Muzaffarpur | Mahua | Construction of loha pul over noon river on Sukki saraiya ghat in patepur prakahnd | 96.840 m | 889.98 | At SE Level |
| 16 | Muzaffarpur | Muzaffarpur East-1 | L045-T04 Muraul Harijan Tola (VR4) ka Pahunch path Nirman | 0.5 Km | 71.08 | At CE Level |
| 17 | Muzaffarpur | Muzaffarpur East-1 | Basantpur Gaus me noon nadi ke son ghat par HL Bridge ka Pahunch path Nirman | 0.8Km | 103.7 | |
| 18 | Muzaffarpur | Muzaffarpur East-1 | Majhaliya Railway Gumti se somar hat hote hue sona tola Makrahsanpur tak ka Pahunch path Nirman | 0.22 Km | 35.17 | |
| 19 | Nalanda | Rajgir | Construction of Approach Road of H.L. RCC Bridge over to River Paimar Near Village Beldariya in the Rajgir Block | 0.55 Km | 7.521 | At SE Level |
| 20 | Rohtas | Bikramganj | Construction of RCC Bridge in Rehi village of Dinara Block | 32.120 m | 337.27 | At CE Level |
| 21 | Samastipur | Samastipur | Construction of RCC Bridge in at Shanti River in Laruwara village of Warisnagar Block | 26.1 m | 189.86 | At CE Level |
| 22 | Samastipur | Patori | Noon River at Rajwara Ghat in Chakpahad to Musapur via Rajwara PMGSY Road | 0.3 Km | 135.2 | |
| 23 | Sitamadhi | Pupari | Const of box culvert on marha river ar nimahi piprahi road | 10 m | 50.75 | At SE Level |
| 24 | Sitamarhi | Pupari | Basotara to ghughal approach road | 0.21 km | 63.629 | |

निदेश दिया जाता है कि :-

(क) राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत 24 अदद योजनाओं हेतु प्रकाशित NIT No-RWD/State Scheme/HQ/ET/01/2024-25 के तहत दिनांक 20.01.2025 तक प्राप्त तकनीकी बीड का अपने-अपने स्तर पर अविलंब निष्पादित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाये।

(अनुपालन-संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित मुख्य अभियंता, कार्य प्रक्षेत्र/ नोडल पदाधिकारी, राज्य योजना (नाबार्ड))

B.L.

4. कार्य प्रमंडलवार भूमि विवाद से संबंधित निर्माणाधीन योजनाओं की स्थिति निम्नवत् है—

| Summary of Land issues under State Scheme (NABARD) | | | | |
|--|------------------|------|---------|-------|
| Sr.No | Division Name | Road | Bridges | Total |
| 1 | Benipatti | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Dalsinghsarai | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Darbhanga-2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dhamdaha | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Gogari | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Harnaut | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Jahanabad | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Mahnar | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Manjhaul Bakhari | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Muzaffarpur West | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pakridayal | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Patori | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Saharsa | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Samastipur | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Sheohar | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tikari | 1 | 1 | 2 |
| Total | | 10 | 9 | 19 |

निदेश दिया जाता है कि :-

(क) राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत भूमि विवाद के कारण लंबित योजनाओं में नियमानुसार सतत लीज/भू-अर्जन की कार्रवाई करते हुए विभागीय MIS पर अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाये। नोडल पदाधिकारी, राज्य योजना (नाबार्ड) को निदेश दिया जाता है कि भूमि विवाद से संबंधी मामलों में सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को अर्द्धसरकारी पत्र के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – नोडल पदाधिकारी, राज्य योजना (नाबार्ड)/ संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra
6.2.2015

(डॉ० बी० राजेन्द्र)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 534 भोज

पटना, दिनांक:- 02/2/15

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra
6.2.2015

अपर मुख्य सचिव

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2025 को 9.30 बजे (शनिवार) पूर्वाह्न में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. डॉ० बी० राजेन्द्र, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
2. श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
3. श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग
4. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राड्रा
5. श्री बरूण कुमार, नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना एवं राज्य योजना (नाबार्ड), ग्रामीण कार्य विभाग

1. कार्य प्रमंडलवार डी०पी०आर० परामर्शी द्वारा तैयार किये जा रहे डी०पी०आर० की स्थिति निम्नवत् है-

Divisionwise DPR Status Under Mukhyamantri Gramin Setu Yojna

| Sl no | Division | No of Bridges | Total Length (In Meter) | No. of Bridge (Work Started) | Work Started Bridge Length (In Meter) | Reconois sanc Survey | Topogra phy Survey | Soil Investiga tion | Hydrolo gical Survey | Uploa d KML File | No of DPR Comple ted | DPR Comple ted Length |
|-------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Balia | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chapra-1 | 4 | 176.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chapra-2 | 7 | 175.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daudnagar | 1 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dumraon | 4 | 110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jhanjharpur | 7 | 285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maraura | 9 | 276.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Muzaffarpur East-1 | 3 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Muzaffarpur West | 5 | 184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Siwan-1 | 12 | 349.53 | 2 | 101.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sikharna(Dhaka) | 14 | 262.60 | 3 | 98.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buxar | 4 | 135.00 | 1 | 16.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Munger | 4 | 57.00 | 1 | 48.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mahnar | 9 | 460.00 | 3 | 180.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sherghati | 8 | 302.00 | 3 | 120.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jaynagar | 5 | 280.00 | 2 | 105.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chakia | 12 | 273.00 | 6 | 134.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BL

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----|--------|----|--------|----|----|----|----|---|---|---|
| 18 | Nimchak Bathani | 2 | 80.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hathua | 9 | 396.18 | 6 | 228.36 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patori | 3 | 140.00 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Siwan-2 | 6 | 201.00 | 4 | 180.00 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maharajganj | 20 | 600.00 | 15 | 391.00 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samastipur | 4 | 190.00 | 3 | 125.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Motihari | 10 | 356.00 | 8 | 258.00 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kharagpur-Tarapur | 6 | 208.00 | 5 | 205.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mahua | 14 | 325.00 | 12 | 280.00 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Supaul | 7 | 335.00 | 6 | 255.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bhagalpur | 8 | 298.84 | 7 | 271.84 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hajipur | 9 | 260.00 | 8 | 240.00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Harnaut | 9 | 172.00 | 8 | 148.00 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Benipatti | 10 | 345.00 | 9 | 320.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pupri | 11 | 385.00 | 10 | 370.00 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Araria | 4 | 154.95 | 4 | 154.95 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Areraj | 3 | 180.00 | 3 | 180.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Arwal | 10 | 177.00 | 10 | 177.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Aurangabad | 5 | 258.00 | 5 | 258.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bagaha-1 | 4 | 213.60 | 4 | 213.60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bagaha-2 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Baisi | 3 | 199.00 | 3 | 199.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Banka-1 | 4 | 165.00 | 4 | 165.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Banka-2 | 7 | 454.00 | 7 | 454.00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Barh | 2 | 60.00 | 2 | 60.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Begusarai | 4 | 200.00 | 4 | 200.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Belsand | 8 | 276.00 | 8 | 276.00 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Betia | 5 | 268.00 | 5 | 268.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bhabua | 4 | 356.25 | 4 | 356.25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BiharSharif | 6 | 402.00 | 6 | 402.00 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bikramganj | 6 | 156.00 | 6 | 156.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dalsinghsarai | 5 | 215.00 | 5 | 215.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Danapur | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dehri | 7 | 169.00 | 7 | 169.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dhamdaha | 3 | 200.87 | 3 | 200.87 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Forbiganj | 3 | 214.00 | 3 | 214.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

DA

10

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------|----|--------|----|----|----|----|---|---|---|
| 54 | Gaya | 6 | 188.00 | 6 | 188.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gogari | 4 | 170.00 | 4 | 170.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gopalganj-1 | 9 | 158.00 | 9 | 158.00 | 9 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gopalganj-2 | 10 | 144.00 | 10 | 144.00 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hilsa | 3 | 190.00 | 3 | 190.00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Imamganj | 3 | 201.00 | 3 | 201.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jahanabad | 8 | 469.00 | 8 | 469.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jamui | 4 | 300.00 | 4 | 300.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jhajha | 3 | 248.00 | 3 | 248.00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kahalgaoon | 1 | 90.00 | 1 | 90.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Khagaria | 5 | 393.00 | 5 | 393.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kishanganj-1 | 5 | 251.00 | 5 | 251.00 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lakhisarai | 10 | 406.00 | 10 | 406.00 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Madhepura | 9 | 681.00 | 9 | 681.00 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Madhubani | 5 | 118.00 | 5 | 118.00 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Manjhaul Bakhari | 3 | 120.00 | 3 | 120.00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Masaurhi | 4 | 158.00 | 4 | 158.00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mohania | 5 | 266.00 | 5 | 266.00 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Muzaffarpur East-2 | 7 | 340.80 | 7 | 340.80 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Narkatiaganj | 3 | 139.00 | 3 | 139.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Navgachia | 16 | 647.00 | 16 | 647.00 | 16 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nawada | 6 | 259.00 | 6 | 259.00 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Pakridayal | 9 | 380.00 | 9 | 380.00 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Paliganj | 4 | 131.00 | 4 | 131.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Patna | 8 | 465.00 | 8 | 465.00 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Phulparas | 4 | 140.00 | 4 | 140.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Purnea | 4 | 316.00 | 4 | 316.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Rajgir | 6 | 377.00 | 6 | 377.00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Raxaul | 7 | 275.00 | 7 | 275.00 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rosera | 5 | 208.45 | 5 | 208.45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Saharsa | 9 | 445.00 | 9 | 445.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sasaram-1 | 5 | 314.00 | 5 | 314.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sasaram-2 | 7 | 255.00 | 7 | 255.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Shekhpura | 21 | 487.50 | 21 | 487.50 | 21 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sheohar | 10 | 265.00 | 10 | 265.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

Bl.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 89 | Simri Bakhtiyarpur | 4 | 220.00 | 4 | 220.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sitamarhi | 9 | 516.22 | 9 | 516.22 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sonpur | 8 | 545.00 | 8 | 545.00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teghra | 4 | 345.00 | 4 | 345.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Tikari | 10 | 310.00 | 10 | 310.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Triveniganj | 5 | 410.00 | 5 | 410.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Udakisunganj | 5 | 265.00 | 5 | 265.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Virpur | 6 | 290.00 | 6 | 290.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 613 | 25294.09 | 499 | 21510.37 | 499 | 421 | 185 | 365 | 0 | 0 | 0 |

निदेश दिया जाता है कि :-

- (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत 35 जिलों में पुलों के निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार किये जाने कार्य विभागीय Mobile App के माध्यम से डी०पी०आर परामर्शी द्वारा 15 फरवरी 2025 तक तैयार कराया जाये।
- (ख) जिन कार्य प्रमंडलों में डी०पी०आर० परामर्शी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वैसे कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता डी०पी०आर० परामर्शी से सम्पर्क स्थापित कर यथाशीघ्र सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाये।
- (ग) डी०पी०आर० तैयार करने के क्रम में संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के मिट्टी की जाँच करना सुनिश्चित किया जाये।
- (घ) डी०पी०आर० निर्माण के क्रम में Up-stream एवं Down-stream में अवस्थित पुलों रूप-रेखा के अनुरूप पुल का प्राक्कलन तैयार किया जाये।
- (अनुपालन - संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra
6-2-2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 535/2025

पटना, दिनांक:- 7/2/25

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra
6-2-2025

अपर मुख्य सचिव