

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- मु0अ0-4(मु0) डिबार-08-48/2022 609 373

/पटना, दिनांक-25/01/23

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सभी परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय :- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदकों को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कार्य प्रमंडल बेनीपुर के अधीन अनुलग्न सूची-1 में उल्लेखित संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों के तहत एकरारित समय के अन्तर्गत Programme of Works के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं करने/कार्य पूर्ण नहीं किये जाने/अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण संलग्न सूची के स्तंभ 13 में अंकित विभागीय पत्रांक/दिनांक द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी उक्त के आलोक में संलग्न सूची के क्रमांक 2, 8 एवं 10 पर अंकित संवेदकों द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया, जिसे विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए तथा शेष संवेदक का जबाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। इस आशय की सूचना संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को देना सुनिश्चित करेंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0)डिबार-08-48/2022 609

/पटना, दिनांक:-25/01/2023

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/बिहार पुलिस, भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0)डिबार-08-48/2022 609

/पटना, दिनांक:-25/01/2023

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0)डिबार-08-48/2022 609

/पटना, दिनांक:-25/01/2023

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-दरभंगा
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-बेनीपुर

मु0अ0-4(मु0) डिबार-08-48/2022

पृ0-1

क्रमांक	संबेदक का नाम	निबंध संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा धकेज सि0 (PMGSY के मानने)	एकरचनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की वारताक तिथि	एकरनामा की राशि लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	कार्य की वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्यवाहक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियंता प्रमुख का पत्रांक एवं दिनांक जिससे स्पष्टीकरण पूजा गया	स्पष्टीकरण की स्थिति	अभियुक्ति
1	हिमांशु ब्रूषण प्रसाद सिंह, ग्राम-घोरसार, शम्भू देवरी कुशंबरस्थान दरभंगा, पिन-848209	5200182	बडई टोला से एल043	MMGSY(SC)	15.03.2021	21.708	15.00%	0.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	602 / 14.07.2022	अप्राप्त	
2	मं0 अरशद जमाल गानी, शाहपुर, जिला-दरभंगा, पिन-847427	4180081	महेशवा टोला से एल043	MMGSY(SC)	08.11.2021	35.92733	75.00%	30.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	600 / 14.07.2022	अप्राप्त / अस्वीकृत	
3	मं0 हारुण, सहजौली अंचल-अलीनगर, जिला-दरभंगा, पिन-847405	1190241	गोलीपुर में रामजुगुम यादव के घर से अन्तीली टोला तक	MMGSY(SC)	15.09.2021	219.60728	50.00%	35.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	599 / 14.07.2022	अप्राप्त	
4	मं0 अनीसुर रहमान, सहजौली, अंचल-अलीनगर, जिला-दरभंगा, पिन-847405	2170404	घमसाईन भीम चौक से वनईली पोखर होते हुए दरिला टोला आरुई0अंशु सड़क	MMGSY(SC)	11.03.2022	195.931	40.00%	29.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	598 / 14.07.2022	अप्राप्त	
5	धैमशंकर प्रसाद, टैंगराहा, धाना-मेजा, जिला-मुंबुबनी, पिन-847408	4190067	त्रिगोहना से कन्हौली घाट दक्षिण टोला एल033 से कवनसागर सिपडा	MMGSY(SC)	15.10.2020	44.27577	40.00%	25.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	587 / 14.07.2022	अप्राप्त	
6	राजू कुमार, ग्राम+घो0-भरौली लाजपुर, भंकागा, पटना, पिन-803301	2171069	टी01 से मुशहरी दक्षिण टोला	MMGSY(SC)	30.07.2021	77.285	60.00%	37.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	596 / 14.07.2022	अप्राप्त	
7	सरोज कुमार यादव, बधमा, घो0-मुघरैन, कुशंबरस्थान, पिन-848213	3190611	टी04 ब्रह्मपुरा घो0ए0जी0एस0आइ0 पथ से नवटोला पूरब	MMGSY(SC)	16.12.2020	54.569	25.00%	0.00%	513 अंशु 15.06.2022	971 अंशु 16.06.2022	527 अंशु 25.06.2022	595 / 14.07.2022	अप्राप्त	

9.12

8	रमेश झा, मालीख, पो-बेनीपुर, जिला-दरभंगा, पिन-847103	2190553	रथे भागल सहनी के घर से मुस्लिम टोला	MMGSY(SC)	29/06/2021	8521669	50.00%	50.00%	513 अगु 15/06/2022	971 अगु 16/06/2022	527 अगु 25/06/2022	601 / 14/07/2022	ग्राम / अरसीकुं
9	रामपुकार यादव, बिबना, धाना-सकलपुर, जिला-दरभंगा, पिन-847405	2200985	एस025 पाली पथ से महरवार मुस्लिम टोला	MMGSY(SC)	27/04/2022	101948	15.00%		513 अगु 15/06/2022	971 अगु 16/06/2022	527 अगु 25/06/2022	594 / 14/07/2022	अग्रदा
10	गौतम कुमार ठाकुर, शिला-बिरुद ठाकुर, ग्राम-मझीया, पो-बहेडा, जिला-दरभंगा, पिन-847201	2220106	खरही टोला से मुशरही टोला वरगद पेड खपर टोली रमौली	MMGSY(SC) MMGSY(SC)	17/06/2021 18/09/2021	15771223 875982	15.00% 40.00%	21.00% 40.00%	513 अगु 15/06/2022 513 अगु 15/06/2022	971 अगु 16/06/2022 971 अगु 16/06/2022	527 अगु 25/06/2022 527 अगु 25/06/2022	593 / 14/07/2022	ग्राम / अरसीकुं
11	सुधीर चन्द्र झा, गाम+पो-हलीगौआर, धाना-बहेडा, जिला-दरभंगा	3150177	एल029 से आग टोला	MMGSY(SC)	29/03/2021	4542673	40.00%	40.00%	513 अगु 15/06/2022	971 अगु 16/06/2022	527 अगु 25/06/2022	592 / 14/07/2022	अग्रदा

(अधीक कुमर भिडा)
अधीक प्रमद
धरमोण कर्म भिडा

15/12/22