

कार्यालय-आदेश

संख्या- ५५

पटना, दिनांक- 25/02/2025

सीवान जिलान्तर्गत Construction of Additional Class Room at R.N.S. High School Mahavir Ganj, Block-Barharia, Indra Singh High School Hilsar, High School Maghar, Block-Bhagwanpur Hatt & Rajendra High School Pahlejpur, Tapi Prasad High School, Narayan karmyogi High School, Block-Gorea Kothi, Distt-Siwan (Group No.-ACS-SW1) के भवन का निर्माण कार्य के संवेदक, **Azazul Haque Khan** एकरारनामा संख्या-209 SBD of 2022-23, दिनांक-15.11.2022 एवं कार्यारंभ की तिथि दिनांक-15.11.2022 में कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-14.11.2023 थी। कार्य समाप्ति की तिथि से 01 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसमें विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-सीवान के विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्य पूर्ण करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया था किन्तु संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। कार्यालय पत्रांक-BSEIDC/TECH/979/2016(Vol-04)-7875, दिनांक-29.09.2023 द्वारा आपको अगली निविदा में भाग से लेने से वंचित किया जा चुका है। संवेदक को आवंटित छः योजनाओं में से किसी भी योजना का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-सीवान द्वारा बाध्य होकर पत्रांक-25A-11/24, दिनांक-25.11.2024 से एकरारनामा को विखंडित कर सभी जमा राशि जप्त करने की अनुशंसा की गयी है। कार्यालय पत्रांक- BSEIDC/TECH/135/2019(Part-V)-7102, दिनांक-07.12.2024 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया है, जिसका जवाब अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-सीवान के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक, **Azazul Haque Khan** के Agreement संख्या-209 SBD of 2022-23, दिनांक-15.11.2022 को तत्काल प्रभाव से संवेदक के Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता



पत्रांक-BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- **Azazul Haque Khan, Vill-Khan Bairiya, P.O-Jagarnatha, P.S-Uchkagaon, Distt-Gopalganj** को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

पत्रांक-BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-सीवान, को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्यवाई किया जा सके।

ह०/-

मुख्य अभियंता

5/3/25

554/50-10
6/3/25

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)-

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी, असैनिक (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Part-IV)- 2516

पटना, दिनांक:- 25.10.2025

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता


बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 14/अ०प्र०-13-39/2025

7886

/पटना, दिनांक 21-7-25

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 14/अ०प्र०-13-39/2025

7886

/पटना, दिनांक 21-7-25

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, पी०एम०जी०एस०वाई०/ एम०एम०जी०एस०वाई०/नाबाई/एम०आर० (3054) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव