

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 27.05.2020 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो काफेंसिंग द्वारा विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:- उपस्थित पदाधिकारियों की सूची संधारित है।

बैठक में विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत् है:-

1. प्रवासी मजदूरों से संबंध में:-

(i) प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संवेदकों के माध्यम से श्रम संसाधन पोर्टल पर निर्माणाधीन योजनाओं की पूर्ण विवरणी, कार्यस्थल, श्रमिकों की श्रेणियों एवं संस्थान के साथ प्रविष्टि कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक 165 दिनांक 25.05.2020 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल को दिया गया।

(ii) विभागीय योजनाओं में संवेदकों द्वारा नियोजित Unskilled, Skilled एवं Technically Skilled प्रवासी मजदूरों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल को दिया गया है।

2. ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना:-

(i) इस योजनांतर्गत सभी 721 अपूर्ण योजनाओं को माह जून 2020 तक अनिवार्यतः गुणवतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। कार्य प्रमंडलवार अपूर्ण योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

GTSNY Progress Report As Per MIS, Dated 27.05.2020					
Sr. No	Division	Ongoing Works (incl. Non-agreement work)	Sr. No	Division	Ongoing Works (incl. Non-agreement work)
1	Belsand	44	47	Munger	4
2	Forbisganj	39	48	Shekhpura	4
3	Virpur	35	49	Sikharna(Dhaka)	4
4	Mahnar	34	50	Tikari	4
5	Triveniganj	29	51	Areraj	3
6	Barsoi	25	52	Baisi	3
7	Kishanganj-1	25	53	Harnaut	3
8	Maraura	25	54	Kishanganj-2	3
9	Muzaffarpur East-2	25	55	Madhepura	3
10	Biraul	24	56	Manjhaul Bakhari	3
11	Sitamarhi	21	57	Motihari	3
12	Benipatti	20	58	Muzaffarpur West	3

13	Phulparas	16	59	Purnea	3
14	Jaynagar	14	60	Rosera	3
15	Paliganj	14	61	Saharsa	3
16	Katihar	12	62	Sheohar	3
17	Chakia	11	63	Simri Bakhtiyarpur	3
18	Dumraon	11	64	Siwan-2	3
19	Maharajganj	11	65	Bagaha-1	2
20	Narkatiaganj	11	66	Barh	2
21	Sonpur	11	67	Bhagalpur	2
22	Udakisunganj	11	68	Dehri	2
23	Dalsinghsarai	10	69	Dhamdaha	2
24	Araria	9	70	Hilsa	2
25	Betia	9	71	Jamui	2
26	Siwan-1	9	72	Kahalgaon	2
27	Supaul	9	73	Mohania	2
28	Chapra-1	8	74	Sasaram-2	2
29	Daudnagar	8	75	Aurangabad	1
30	Muzaffarpur East-1	8	76	Banka-1	1
31	Kharagpur- Tarapur	7	77	Darbhanga-1	1
32	Manihari	7	78	Darbhanga-2	1
33	Pupri	7	79	Gaya	1
34	Benipur	6	80	Gopalganj-1	1
35	Buxar	6	81	Hajipur	1
36	Chapra-2	6	82	Hathua	1
37	Jhajha	6	83	Jagdishpur	1
38	Jhanjharpur	6	84	Khagaria	1
39	Balia	5	85	Lakhisarai	1
40	Nimchak Bathani	5	86	Madhubani	1
41	Sherghati	5	87	Mahua	1
42	Teghra	5	88	Nawada	1
43	Arwal	4	89	Pakridayal	1
44	Imamganj	4	90	Piro	1
45	Jahanabad	4	91	Rajauli	1
46	Masaurhi	4	92	Samastipur	1
				Total	721

3 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना:-

- (i) इस योजना के अंतर्गत विभागीय MIS पर प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा निष्पादन, एकरारनामा एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के ऑकड़ों में बिसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं। सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि योजनाओं के

ऑकड़ों को अद्यतन करते हुए प्रविष्टियों की शुद्धता की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। कार्य प्रमंडलवार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं एवं एकरारानामा किये गये योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

MMGSY Report (Administrative Approval & Agreement)

Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done as on 19.05.2020	Agreement Done as on 27.05.2021	Gap Between AA and Agreement as on 27.05.2020	Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done as on 19.05.2020	Agreement Done as on 27.05.2021	Gap Between AA and Agreement as on 27.05.2020
1	Madhubani	498	252	252	246	55	Phulparas	175	126	126	49
2	Siwan-2	333	104	104	229	56	Dhamdaha	240	187	192	48
3	Forbisganj	467	243	252	215	57	Bagaha-1	84	37	37	47
4	Betia	296	92	92	204	58	Gogari	185	131	140	45
5	Kishanganj-1	282	88	99	183	59	Bhagalpur	156	112	112	44
6	Madhepura	315	134	139	176	60	BiharSharif	191	147	147	44
7	Barsoi	351	173	188	163	61	Chakia	251	207	207	44
8	Jaynagar	358	198	203	155	62	Araria	208	165	165	43
9	Aurangabad	176	32	32	144	63	Banka-2	282	235	240	42
10	Chapra-2	318	183	183	135	64	Chapra-1	152	107	110	42
11	Darbhanga-2	316	199	199	117	65	Piro	126	80	84	42
12	Sherghati	189	75	76	113	66	Simri Bakhtiyarpur	186	143	145	41
13	Rajauli	146	34	34	112	67	Nimchak Bathani	83	44	43	40
14	Belsand	129	18	20	109	68	Areraj	158	119	119	39
15	Sitamarhi	187	78	78	109	69	Mohania	114	65	75	39
16	Hathua	285	178	178	107	70	Narkatiaganj	118	72	79	39
17	Maraura	336	229	230	106	71	Dumraon	168	130	130	38
18	Purnea	363	257	259	104	72	Virpur	118	80	80	38
19	Saharsa	275	173	173	102	73	Kharagpur-Tarapur	48	11	11	37
20	Baisi	289	185	191	98	74	Lakhisarai	126	89	89	37
21	Gopalganj-2	217	117	119	98	75	Pakridayal	132	95	95	37
22	Daudnagar	142	45	45	97	76	Muzaffarpur East-2	330	295	295	35
23	Dalsinghsarai	246	150	150	96	77	Arwal	109	71	75	34
24	Muzaffarpur East-1	479	382	384	95	78	Begusarai	82	49	49	33
25	Mahua	311	217	217	94	79	Shekhpura	146	114	114	32
26	Jamui	93	0	0	93	80	Dehri	52	23	23	29
27	Samastipur	312	220	220	92	81	Munger	36	7	7	29
28	Manihari	266	175	175	91	82	Balia	51	23	23	28
29	Muzaffarpur West	445	350	355	90	83	Katihar	151	124	124	27
30	Benipur	270	180	183	87	84	Sasaram-2	39	12	12	27

Bl.

New MR Report (Administrative Approval & Agreement)

31	Darbhanga-1	316	229	229	87	85	Patori	89	61	63	26
32	Gopalganj-1	253	167	167	86	86	Jhajha	21	0	0	21
33	Gaya	145	59	62	83	87	Manjhaul Bakhari	57	36	36	21
34	Biraul	127	50	50	77	88	Udakisunganj	169	148	148	21
35	Motihari	174	98	98	76	89	Bikramganj	93	73	73	20
36	Jahanabad	83	12	12	71	90	Khagaria	81	61	61	20
37	Benipatti	224	157	157	67	91	Triveniganj	177	155	157	20
38	Pupri	132	65	65	67	92	Raxaul	122	103	103	19
39	Bhabua	122	57	57	65	93	Patna	102	84	84	18
40	Hajipur	239	176	176	63	94	Tikari	69	53	53	16
41	Banka-1	161	100	100	61	95	Mahnar	232	217	217	15
42	Kishanganj-2	139	77	78	61	96	Danapur	84	73	73	11
43	Sasaram-1	141	80	80	61	97	Masaurhi	124	114	114	10
44	Teghra	134	75	75	59	98	Navgachia	80	70	70	10
45	Buxar	215	158	158	57	99	Sheohar	56	46	46	10
46	Supaul	126	70	70	56	100	Jagdishpur	116	108	108	8
47	Maharajganj	122	67	67	55	101	Paliganj	84	76	76	8
48	Rosera	104	45	49	55	102	Kahalgaoon	59	52	52	7
49	Sikharna(Dh aka)	195	139	140	55	103	Barh	65	59	59	6
50	Jhanjharpur	228	175	175	53	104	Harnaut	143	138	138	5
51	Bagaha-2	93	43	43	50	105	Imamganj	25	21	21	4
52	Siwan-1	213	163	163	50	106	Hilsa	207	205	205	2
53	Sonpur	214	164	164	50	107	Ara	61	61	61	0
54	Nawada	91	28	42	49	108	Rajgir	75	75	75	0
Total								19369	12404	12548	6821

(ii) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के Supplementary Core Network-I में चयनित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर DPR तैयार कराने एवं निविदाओं के निष्पादन में गति लाते हुए मानसून के आगमन से पहले इन योजनाओं में मिट्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण कराये जाने का निदेश सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को दिया गया ।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:-

- (i) पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित योजनाओं का डी0पी0आर0 यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।
- (ii) Re-awarded Works से संबंधित योजनाओं का एकरारनामा OMMAS पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।
- (iii) PMGSY -II से संबंधित योजनाओं के निविदा निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया ।

5. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018:-

(Handwritten signature)

Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done as on 19.05.2020	Agreement Done as on 27.05.2021	Gap Between AA and Agreement as on 27.05.2020	Sr. No	Division	Admin Approval	Agreement Done as on 19.05.2020	Agreement Done as on 27.05.2021	Gap Between AA and Agreement as on 27.05.2020
1	Mahua	100	9	9	91	55	Udakisinganj	37	0	0	37
2	Sasaram-1	126	5	48	78	56	Aurangabad	134	94	98	36
3	Araria	76	0	0	76	57	Darbhangha-2	36	0	0	36
4	Pupri	74	0	0	74	58	Khagaria	40	6	6	34
5	Muzaffarpur West	158	76	85	73	59	Shekhpura	34	0	0	34
6	Jamui	161	84	89	72	60	Darbhangha-1	33	0	0	33
7	Forbisganj	71	0	0	71	61	Gopalganj-1	39	6	6	33
8	Chapra-1	87	19	19	68	62	Madhepura	38	5	5	33
9	Bhagalpur	73	6	6	67	63	Sherghati	49	17	17	32
10	Harnaut	80	14	14	66	64	Sonpur	46	15	15	31
11	Jahanabad	75	2	9	66	65	Triveniganj	33	2	2	31
12	Lakhisarai	75	9	9	66	66	Bikramganj	82	47	52	30
13	Betia	106	21	45	61	67	Piro	71	42	42	29
14	Mahnar	89	29	29	60	68	Dehri	28	0	0	28
15	Tikari	70	10	10	60	69	Samastipur	70	32	42	28
16	Areraj	86	28	28	58	70	Siwan-2	41	13	13	28
17	Begusarai	58	0	0	58	71	Arwal	49	22	22	27
18	Banka-1	76	19	19	57	72	Kishanganj-1	44	17	17	27
19	Muzaffarpur East-2	66	9	9	57	73	Manjhaul Bakhari	27	0	0	27
20	Chapra-2	72	16	16	56	74	Virpur	26	0	0	26
21	Sitamarhi	62	6	6	56	75	Dhamdaha	53	29	29	24
22	Banka-2	78	24	24	54	76	Motihari	50	26	26	24
23	Sikhama (Dhaka)	82	31	31	51	77	Maharajganj	59	37	37	22
24	Madhubani	53	3	3	50	78	Simri Bakhtiyarpur	43	22	22	21
25	Chakia	67	7	18	49	79	Dalsinghsarai	61	42	42	19
26	Narkatiaganj	74	12	26	48	80	Pakridayal	55	36	36	19
27	Patna	68	20	20	48	81	Sheohar	22	3	3	19
28	Teghra	51	3	3	48	82	Benipur	18	0	0	18
29	Hajipur	88	35	41	47	83	Manihari	22	4	4	18
30	Navgachia	50	3	3	47	84	Biraul	24	7	7	17
31	Danapur	46	0	0	46	85	Gopalganj-2	19	0	2	17
32	Daudnagar	91	41	45	46	86	Imamganj	17	0	0	17
33	Muzaffarpur East-1	110	64	64	46	87	Kishanganj-2	17	0	0	17
34	Kahaigaon	53	10	10	43	88	Phulparas	23	8	8	15
35	Mohania	72	29	29	43	89	Rajauli	64	38	49	15
36	Munger	50	7	7	43	90	Benipatti	30	16	16	14
37	Purnea	73	30	30	43	91	Jagdishpur	27	13	13	14
38	Katihar	42	0	0	42	92	Rosera	30	7	16	14
39	Raxaul	46	4	4	42	93	Sasaram-2	14	0	0	14
40	Saharsa	55	10	13	42	94	Kharagpur-Tarapur	46	33	33	13


Bl

41	Masaurhi	59	18	18	41	95	Supaul	20	3	7	13
42	Jhajha	88	29	48	40	96	Barsoi	11	0	0	11
43	Nawada	69	20	29	40	97	Hilsa	55	44	44	11
44	Bagaha-1	76	37	37	39	98	Bhabua	65	55	55	10
45	BiharSharif	47	8	8	39	99	Gaya	65	55	55	10
46	Jaynagar	39	0	0	39	100	Baisi	53	28	44	9
47	Barh	55	17	17	38	101	Jhanjharpur	21	1	13	8
48	Buxar	87	49	49	38	102	Gogari	41	34	34	7
49	Hathua	66	28	28	38	103	Nimchak Bathani	21	14	14	7
50	Maraura	59	19	21	38	104	Siwan-1	25	18	18	7
51	Patori	51	13	13	38	105	Balia	5	0	0	5
52	Rajgir	44	6	6	38	106	Ara	43	41	41	2
53	Belsand	52	0	15	37	107	Bagaha-2	21	21	21	0
54	Paliganj	43	6	6	37	108	Dumraon	30	29	30	0
Total								6052	1927	2172	3880


(i) नई अनुरक्षण नीति अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के निविदा निष्पादन एवं कार्य प्रारंभ करने में तेजी लाने एवं प्रगति के आंकड़ों को Online MIS पर प्रविष्टि किये जाने का निदेश दिया गया। कार्य प्रमंडलवार स्वीकृत योजनाओं एवं एकरारानामा से संबंधित विवरणी निम्नांकित है:-

Covid-19 महामारी में Social Distancing एवं नियमों का अनुपालन करते हुए सभी योजनाओं के कार्यों को सुरक्षा के साथ कराये जाने का निदेश दिया गया।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


(विनय कुमार)
सचिव


ज्ञापांक-BRRDA(HQ) State MIS- 78/13 926 /पटना, दिनांक-28/5/2020
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक-BRRDA(HQ) State MIS- 78/13 926 /पटना, दिनांक-28/5/2020
प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक-BRRDA(HQ) State MIS- 78/13 926 /पटना, दिनांक-28/5/2020
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सचिव